

nicon Partner of Development MASTER SCHEDULE MMV-MURATA DONG NAI Location: Road 7A, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam															
ID	Task Name	Duration	Start	Finish											
					Qtr 3, 2024					Qtr 4, 2024					2025
					Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar			
0	MMV - MATER SCHEDULE	192 days	Thu 15/08/24	Fri 28/03/25	15/08									28/03	
1	1 ADJUSTED INVESTMENT REGISTRATION CERTIFICATE/ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ	40 days	Thu 15/08/24	Tue 01/10/24	15/08										
2	1.1 Receive information and prepare documents/ Tiếp nhận thông tin và soạn thảo hồ sơ (After client sign lease of land contract/ Sau khi CĐT kí lại hợp đồng thuê đất)	5 days	Thu 15/08/24	Tue 20/08/24	15/08	20/08									
3	1.2 Customer representative submits adjustment documents at the management board of Dong Nai Industrial Park/ Đại diện khách hàng nộp hồ sơ điều chỉnh tại ban quản lý các KCN Đồng Nai	5 days	Wed 21/08/24	Mon 26/08/24	21/08	26/08									
4	1.3 Approve and hand over results/ Phê duyệt và bàn giao kết quả	30 days	Tue 27/08/24	Tue 01/10/24	27/08										
5	2 APPROVAL SHORTEN PLANNING/ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH RÚT GỌN	122 days	Sat 07/09/24	Tue 28/01/25	07/09									28/01	
6	2.1 Topographical survey work/ Khảo sát địa hình	10 days	Sat 07/09/24	Wed 18/09/24	07/09	18/09									
7	2.2 Making Drawings/ Lập bản vẽ Quy hoạch rút gọn	21 days	Sat 07/09/24	Tue 01/10/24	07/09										
8	2.3 Submission documents/ Trình quy hoạch rút gọn	10 days	Wed 02/10/24	Sat 12/10/24	02/10	12/10									
9	2.4 Appraisal board meeting/ Tổ chức họp Hội đồng thẩm định đồ án quy hoạch	20 days	Mon 14/10/24	Tue 05/11/24	14/10	05/11									
10	2.5 Authority release meeting minute/ Cơ quan công bố biên bản họp Hội đồng thẩm định	7 days	Wed 06/11/24	Wed 13/11/24	06/11	13/11									
11	2.6 EP Revise/ Điều chỉnh đồ án quy hoạch theo nội dung biên bản họp Hội đồng thẩm định	14 days	Thu 14/11/24	Fri 29/11/24	14/11	29/11									
12	2.7 Re-submit and get approval/ Gửi lại và phê duyệt quy hoạch rút gọn	50 days	Sat 30/11/24	Tue 28/01/25	30/11									28/01	
13	3 ENVIRONMENT PERMIT/ XIN PHÉP MÔI TRƯỜNG	134 days	Wed 21/08/24	Sat 25/01/25	21/08									25/01	
14	3.1 Gather information, Writing report, Preparing the Environmental Impact Assessment (EIA) license documents/ Thu gom thông tin, Viết báo cáo, Chuẩn bị hồ sơ xin phép ĐTM	30 days	Wed 21/08/24	Wed 25/09/24	21/08	25/09									
15	3.2 Submitting EIA reports/ Trình báo cáo Đánh giá tác động môi trường ĐTM	64 days	Thu 26/09/24	Mon 09/12/24	26/09									09/12	
16	3.2.1 First submitting of full documents/ Trình hồ sơ đầy đủ đầu tiên	1 day	Thu 26/09/24	Thu 26/09/24	26/09	26/09									
17	3.2.2 Toda, Client review and comment/ Toda, CĐT xem và gợi ý kiến nhận xét	7 days	Fri 27/09/24	Fri 04/10/24	27/09	04/10									
18	3.2.3 Final modifying if any/ Điều chỉnh lần cuối nếu có	7 days	Sat 05/10/24	Sat 12/10/24	05/10	12/10									
19	3.2.4 Final submiting/ Trình xem lại lần cuối	3 days	Mon 14/10/24	Wed 16/10/24	14/10	16/10									
20	3.2.5 Submitting to Client to get the sign, stamp/ Trình CĐT kí, đóng dấu	3 days	Thu 17/10/24	Sat 19/10/24	17/10	19/10									
21	3.2.6 Sending full report to the Ministry of Naturral Resuorces & Environment (MONRE)/ Nộp báo cáo bản đầy đủ lên Bộ tài nguyên và môi trường	3 days	Mon 21/10/24	Wed 23/10/24	21/10	23/10									
22	3.2.7 MONRE hold appraisal team, Nikon & Client Join the Meeting with MONRE to explain/ Bộ tài nguyên và môi trường lập Tổ thẩm định Hồ sơ (bản đầy đủ), Đơn vị tư vấn đại diện CĐT giải trình và chỉnh sửa theo yêu cầu của Tổ thẩm định	30 days	Thu 24/10/24	Wed 27/11/24	24/10									27/11	
23	3.2.8 Final modifying if any, Client accepts; Signing, Stamping and submitting to MONRE/ Điều chỉnh nếu có. Gửi Báo cáo cho CĐT đọc lại lần cuối, ký đóng dấu và gửi báo cáo lên HEPZA	10 days	Thu 28/11/24	Mon 09/12/24	28/11									09/12	
24	3.3 Approved EIA reports/ Phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường ĐTM	40 days	Tue 10/12/24	Sat 25/01/25	10/12									25/01	
25	4 FIRE FIGHTING PERMIT/ XIN PHÉP PCCC	90 days	Fri 27/09/24	Fri 10/01/25	27/09									10/01	
26	4.1 Receive the Fire-fighting system from Toda / Nhận Thiết kế Phòng cháy chữa cháy từ Toda (No later than 27/ 09_ không trễ hơn ngày 27/09)	20 days	Fri 27/09/24	Sat 19/10/24	27/09	19/10									
27	4.2 Checking Technical design, Preparing to submitting: Architecture, Structure & Firefighting/ Kiểm bản vẽ thiết kế kĩ thuật; soạn hồ sơ đệ trình : Kiến trúc, Kết Cấu và PCCC	27 days	Mon 21/10/24	Wed 20/11/24	21/10									20/11	
28	4.2.1 Check FF design and note suitably/ Kiểm hồ sơ PCCC và ghi chú cho phù hợp	14 days	Mon 21/10/24	Tue 05/11/24	21/10									05/11	
29	4.2.2 Preparing the Arc. & Structural design and notes suitably/ Soạn hồ sơ phần xây dựng, ghi chú cho phù hợp	14 days	Mon 21/10/24	Tue 05/11/24	21/10									05/11	
30	4.2.3 Toda reviews and discuss comments/ Toda xem và thảo luận các góp ý	7 days	Wed 06/11/24	Wed 13/11/24	06/11									13/11	
31	4.2.4 Toda Modify drawings and documents / Toda Sửa hồ sơ sau thảo luận	7 days	Tue 29/10/24	Tue 05/11/24	29/10									05/11	
32	4.2.5 Review and comment/ xem và gợi ý kiến nhận xét	5 days	Wed 06/11/24	Mon 11/11/24	06/11									11/11	
33	4.2.6 Final submiting/ Trình xem lại lần cuối	5 days	Tue 12/11/24	Sat 16/11/24	12/11									16/11	
34	4.2.7 Submitting to Client to get the sign, stamp, E-sign/ Trình CĐT kí, đóng dấu, kí điện tử	3 days	Mon 18/11/24	Wed 20/11/24	18/11									20/11	
35	4.3 Submitting to Department of Fire Fighting/ Trình đến cho Sở cảnh sát PCCC	3 days	Thu 21/11/24	Sat 23/11/24	21/11									23/11	
36	4.4 Fire Fighting Department issues a Fire Fighting permit/ Sở PCCC cấp giấy phép PCCC	40 days	Mon 25/11/24	Fri 10/01/25	25/11									10/01	
37	5 CONSTRUCTION PERMIT/ XIN PHÉP XÂY DỰNG	72 days	Sat 04/01/25	Fri 28/03/25	04/01									28/03	
38	5.1 Receiving Technical design, Preparing to submitting: Architecture, Structure & MEP/ Nhận bản vẽ thiết kế kĩ thuật; soạn hồ sơ đệ trình : Kiến trúc, Kết Cấu và MEP (No later than 03/ 01/ 2025_ không trễ hơn ngày 03/01/2025)	21 days	Sat 04/01/25	Tue 28/01/25	04/01									28/01	
39	5.2 Approval of Report+ Technical design/ Thẩm định Báo cáo + Hồ sơ thiết kế kỹ thuật	30 days	Wed 29/01/25	Tue 04/03/25	29/01									04/03	
40	5.3 Construction permit issued by the Industrial Zones Authority/ Giấp phép xây dựng được cấp bởi Ban quản lý KCN	21 days	Wed 05/03/25	Fri 28/03/25	05/03									28/03	
PAGE 1 1															
TO BE SUBMITTED															