CONTRACTOR: NICON

MASTER SCHEDULE

NEW FACTORY-MAIN CIVIL WORKS PACKAGE

Location/ Địa Điểm: Phu My 3 Specialized Industrial Park,Phuoc Hoa Ward, Phu My Town, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
0	**TOKUYAMA- Master Schedule**	**731 days**	**Wed 01/11/23**	**Tue 07/04/26**	
1	**1 ESTABLISHMENT OF A LEGAL PERSON IN VIETNAM / THÀNH LẬP PHÁP NHÂN TẠI VIỆT NAM**	**173 days**	**Wed 01/11/23**	**Fri 31/05/24**	
2	1.1 Investment Registration Certificate (IRC offical) / CĐT thực hiện :Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư (văn bản IRC)	145 days	Wed 01/11/23	Fri 26/04/24	
3	1.2 Enterprise Registration Certificate (ERC offical), Certificate of land use rights, Land lease agreement / CĐT cung cấp : Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp(văn bản ERC), Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê đất	28 days	Sat 27/04/24	Fri 31/05/24	2
4	**2 DESIGN QUOTATION DOCUMENTS AND APPLICATION FOR PERMISSION/ HỒ SƠ BÁO GIÁ THIẾT KẾ VÀ XIN PHÉP**	**15 days**	**Wed 01/11/23**	**Fri 17/11/23**	
5	2.1 Design quote from NiCon / Báo giá thiết kế và xin phép từ Nicon	3 days	Wed 01/11/23	Fri 03/11/23	2SS
6	2.2 Approve quotation documents and design contracts from investors / Phê duyệt hồ sơ báo giá và hợp đồng thiết kế từ chủ đầu tư	12 days	Sat 04/11/23	Fri 17/11/23	5
7	**3 PROJECT DESIGN AND PERMISSION PHASE / GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ VÀ XIN PHÉP CHO DỰ ÁN**	**331 days**	**Sat 18/11/23**	**Fri 20/12/24**	
8	**3.1 PROVIDE LEGAL ARCHIVES FOR PROJECT INVESMENT / CUNG CẤP HỒ SƠ PHÁP LÍ VỀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN**	**129 days**	**Fri 01/03/24**	**Wed 31/07/24**	
9	3.1.1 Input from Strategic Enviromental Assessment Regulations and Prepare EIA license documents / Thông tin đầu vào từ Quy định đánh giá tác động môi trường và chuẩn bị hồ sơ xin phép DTM	77 days	Fri 01/03/24	Fri 31/05/24	
10	3.1.2 Approve the Environmental Impact Assessment (EIA) reports (ĐTM offical) and implemented by the investor /Phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường (EIA) (ĐTM chính thức) và do nhà đầu tư thực hiện	52 days	Sat 01/06/24	Wed 31/07/24	3
11	**3.2 CONCEPT DESIGN AND APPROVAL 1/500 PLANNING / THIẾT KẾ Ý TƯỞNG VÀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH 1/500**	**223 days**	**Sat 18/11/23**	**Thu 15/08/24**	
12	3.2.1 Preparing design,legal documents for 1/500 planing/ Chuẩn bị hồ sơ thiết kế, pháp lý cho xin phép qui hoạch 1/500	100 days	Sat 18/11/23	Fri 22/03/24	6
13	3.2.2 Client provide : IRC offical, Certificate of land use rights, Land Handover offical (coordination points) / CĐT cung cấp : vản bản IRC,Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,vản bản bàn giao đất.	1 day	Sat 01/06/24	Sat 01/06/24	3,12
14	3.2.3 1/500 planning approved by Provincial People's Committees of Ba Ria - Vung Tau Province / Quy hoạch 1/500 được phê duyệt bởi Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	64 days	Mon 03/06/24	Thu 15/08/24	13
15	**3.3 LICENSE FOR TEMPORARY WORK PERMIT AND GEOLOGICAL SURVEY / XIN GIẤY PHÉP LÀM VIỆC TẠM THỜI VÀ KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT**	**33 days**	**Sat 18/11/23**	**Tue 26/12/23**	
16	3.3.1 Working permit from Industrial Park/ Xin giấy phép làm việc từ khu công nghiệp	12 days	Sat 18/11/23	Fri 01/12/23	6
17	3.3.2 Geological Survey, Topographic survey/ Khảo sát địa chất, khảo sát địa hình	21 days	Sat 02/12/23	Tue 26/12/23	16
18	**3.4 BASIC DESIGN / THIẾT KẾ CƠ SỞ (gồm cả thời gian nghỉ Tết)**	**100 days**	**Sat 18/11/23**	**Fri 22/03/24**	
19	3.4.1 Nhận hồ sơ sơ bộ từ chủ đầu tư. Làm rõ nội dung công việc/ Receiving the Full Concept Design, Receiving task clearly	14 days	Sat 18/11/23	Mon 04/12/23	6
20	3.4.2 Architectural & Perspective outside/ Kiến trúc & phối cảnh	14 days	Tue 05/12/23	Wed 20/12/23	19
21	3.4.3 Architectural Design / Thiết kế kiến trúc	38 days	Thu 21/12/23	Sat 03/02/24	20
22	3.4.4 Civil and Infrastructure Work/ Công trình dân dụng bên ngoài và hạ tầng	53 days	Thu 21/12/23	Thu 29/02/24	20
23	3.4.5 Structural Design/ Hệ kết cấu	48 days	Wed 27/12/23	Thu 29/02/24	17
24	3.4.6 Mechanical, Electrical and Plumbing Services / Thiết kế cơ điện, Điện và hệ thống nước	39 days	Thu 21/12/23	Mon 05/02/24	20
25	3.4.7 Kết hợp hệ thống kĩ thuật / Combine technical systems	21 days	Tue 06/02/24	Fri 08/03/24	24
26	3.4.8 Drawings for Authority to comments and Fire Fighting Solution/ Bản vẽ và giải pháp PCCC để phê duyệt	72 days	Thu 21/12/23	Fri 22/03/24	20
27	**3.5 DETAIL AND TECHNICAL DESIGN / THIẾT KẾ CHI TIẾT KĨ THUẬT**	**112 days**	**Sat 09/03/24**	**Fri 19/07/24**	
28	3.5.1 Architectural Detailing / Chi tiết kiến trúc	70 days	Sat 09/03/24	Fri 31/05/24	25
29	3.5.2 Civil & Structural Detailing Works/ Chi tiết công trình dân dụng và kết cấu	70 days	Sat 09/03/24	Fri 31/05/24	25
30	3.5.3 Mechanical, Electrical and Plumbing Design Detailing/ Thiết kế chi tiết cơ khí, điện và hệ thống nước	70 days	Sat 09/03/24	Fri 31/05/24	25
31	3.5.4 Kết hợp các hệ thống kĩ thuật /Combining technical systems	42 days	Sat 01/06/24	Fri 19/07/24	28
32	3.5.5 Selection of Material, Specification and Brand/ Lựa chọn vật liệu, thông số kĩ thuật và thương hiệu	42 days	Sat 01/06/24	Fri 19/07/24	28
33	**3.6 FIRE FIGHTING LICENSE / XIN PHÉP PCCC**	**187 days**	**Sat 23/03/24**	**Wed 30/10/24**	
34	3.6.1 Firefighting strategies - meeting / Đưa ra phương án chữa cháy, tổ chức	7 days	Sat 23/03/24	Sat 30/03/24	26
35	3.6.2 Design consultant provide drawings: - Basic Design Appraisal - Architecture - Basic Design Appraisal - Structure - Basic Design Appraisal - Firefighting/ Tư vấn thiết kế cung cấp bản vẽ : Thẩm định thiết kế cơ sở-Kiến trúc-Kết Cấu - Phòng Cháy chữa cháy	50 days	Mon 01/04/24	Thu 30/05/24	34
36	3.6.3 Submitting Basic Design Appraisal to Department of Fire Protection or Rescue and Police Department Fire Protection (Ba Ria - Vung Tau Province) / Trình thẩm định thiết kế cơ sở cho Cục PCCC hoặc Sở cảnh sát PCCC (Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)	20 days	Sat 01/06/24	Mon 24/06/24	3
37	3.6.4 Basic Design Appraisal approved by Department of Fire Protection or Rescue and Police Department Fire Protection(Ba Ria - Vung Tau Province) / Thẩm định thiết kế cơ sở được Cục PCCC Hoặc Sở Cảnh sát PCCC phê duyệt (Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu)	18 days	Tue 25/06/24	Mon 15/07/24	36
38	3.6.5 Design consultant provide drawings: - Technical Design Appraisal - Architecture - Technical Design Appraisal - Structure - Technical Design Appraisal - Firefighting/ Cung cấp bản vẽ thẩm định TKKT : Kiến trúc- Kết Cấu và PCCC	35 days	Tue 16/07/24	Sat 24/08/24	37
39	3.6.6 Submitting Technical Design Appraisal to Department of Fire Protection or Rescue and Police Department Fire Protection (Ba Ria - Vung Tau Province) / Trình thẩm duyệt TKKT cho Cục PCCC hoặc Sở cảnh sát PCCC (Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu)	7 days	Thu 12/09/24	Thu 19/09/24	42
40	3.6.7 Department of Fire Protection or Rescue and Police Department Fire Protection issues a Fire safety permit./ Cục PCCC hoặc Sở cảnh sát PCCC cấp giấy phép PCCC	35 days	Fri 20/09/24	Wed 30/10/24	39
41	**3.7 CONSTRUCTION LICENSE STAGE / GIAI ĐOẠN XIN PHÉP XÂY DỰNG**	**121 days**	**Thu 01/08/24**	**Fri 20/12/24**	
42	3.7.1 Design consultant provide drawings: - Basic Design Appraisal - Architecture - Basic Design Appraisal - Structure - Basic Design Appraisal - MEP/ Đơn vị tư vấn thiết kế cung cấp bản vẽ : Thẩm định thiết kế cơ sở -Kiến Trúc- Kết Cấu- MEP	35 days	Thu 01/08/24	Wed 11/09/24	10
43	3.7.2 Design consultant provide drawings: -Technical Design Appraisal - Architecture - Technical Design Appraisal - Structure - Technical Design Appraisal - MEP/ Đơn vị tư vấn thiết kế cung cấp bản vẽ : Thẩm định thiết kế Kĩ thuật -Kiến Trúc- Kết Cấu- MEP	10 days	Thu 31/10/24	Mon 11/11/24	40
44	3.7.3 Construction permit issued by the Industrial Zones Authority/ Giấy phép xây dựng được cấp bởi Ban Quản Lí KCN	34 days	Tue 12/11/24	Fri 20/12/24	43
45	**4 CONSTRUCTION STAGE / GIAI ĐOẠN THI CÔNG**	**317 days**	**Sat 21/12/24**	**Sat 10/01/26**	
46	**4.1 Preliminary Work/ Công tác tạm chuẩn bị thi công**	**14 days**	**Sat 21/12/24**	**Wed 08/01/25**	
47	4.1.1 Preliminary Work/ Công tác tạm chuẩn bị thi công	14 days	Sat 21/12/24	Wed 08/01/25	44
48	**4.2 Main Works / Công tác xây dựng chính**	**303 days**	**Thu 09/01/25**	**Sat 10/01/26**	
49	**4.2.1 Constructions for Production House and Product Warehouse**	**285 days**	**Thu 09/01/25**	**Fri 19/12/25**	
50	4.2.1.1 Construction works / Các công tác xây dựng	275 days	Thu 09/01/25	Mon 08/12/25	47
51	4.2.1.2 MEPF Works... / Các công tác cơ điện, cấp thoát nước...	275 days	Mon 13/01/25	Thu 11/12/25	50FF+3 days
52	**4.2.1.3 hand over the premises to the investor(Main Building blocks, machine foundation plan , pipe support system / Bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư (Các khối công trình chính, mặt bằng móng máy, hệ thống giá đỡ ống)**	7 days	Fri 12/12/25	Fri 19/12/25	51
53	**4.2.2 Constructions for Boiler and Unility, Electric room and watertank, Parking and infrastructure**	**289 days**	**Fri 17/01/25**	**Fri 02/01/26**	
54	4.2.2.1 Construction works / Các công tác xây dựng	275 days	Fri 17/01/25	Tue 16/12/25	50SS+7 days
55	4.2.2.2 MEPF Works... / Các công tác cơ điện, cấp thoát nước...	275 days	Sat 25/01/25	Wed 24/12/25	54FF+7 days
56	4.2.2.3 hand over the premises to the investor / Bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư	7 days	Thu 25/12/25	Fri 02/01/26	55
57	**4.2.3 Constructions for Admin Stration Building, Maintenance Warehouse and Chemical treatment items and other items...**	**289 days**	**Sat 25/01/25**	**Sat 10/01/26**	
58	4.2.3.1 Construction works / Các công tác xây dựng	275 days	Sat 25/01/25	Wed 24/12/25	50SS+14 days
59	4.2.3.2 MEPF Works... / Các công tác cơ điện, cấp thoát nước...	280 days	Wed 05/02/25	Fri 02/01/26	58FF+7 days
60	4.2.3.3 hand over the premises to the investor / Bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư	7 days	Sat 03/01/26	Sat 10/01/26	59
61	**5 BUILDING COMPLETION CERTIFICATE / HOÀN THÀNH GIẤY HOÀN CÔNG HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH**	**68 days**	**Mon 12/01/26**	**Tue 07/04/26**	
62	5.1 Nghiệm thu PCCC/ Inspection for FF systems	14 days	Mon 12/01/26	Tue 27/01/26	48
63	5.2 Submission of completion documents and acceptance of project completion / Nộp hồ sơ hoàn công và nghiệm thu hoàn thành công trình	14 days	Wed 28/01/26	Thu 12/02/26	62
64	5.3 Building completion certificate/ Hoàn thành giấy hoàn công dự án	40 days	Fri 13/02/26	Tue 07/04/26	63

